



**Obra:** Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 5a Etapa

**Município:** Santa Cruz / RN

**Endereço:** Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                       | TOTAL               | 1º MÊS              | 2º MÊS              | 3º MÊS              | 4º MÊS              | 5º MÊS              | 6º MÊS              |
|------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                        | 1,07%<br>2.782,44   | 100,00%<br>2.782,44 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2    | ESTRUTURA                                    | 20,67%<br>53.985,13 | 70,00%<br>37.789,59 | 30,00%<br>16.195,54 |                     |                     |                     |                     |
| 3    | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS                 | 30,53%<br>79.741,24 |                     | 25,00%<br>19.935,31 | 40,00%<br>31.896,50 | 35,00%<br>27.909,43 |                     |                     |
| 4    | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNIO | 9,76%<br>25.502,73  |                     | 25,00%<br>6.375,68  | 40,00%<br>10.201,09 | 35,00%<br>8.925,96  |                     |                     |
| 5    | ESQUADRIAS                                   | 37,98%<br>99.203,86 |                     |                     |                     |                     | 50,00%<br>49.601,93 | 50,00%<br>49.601,93 |

|                       |                   |           |           |            |            |            |            |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| PARCIAL (%)           | <b>100%</b>       | 15,53%    | 16,27%    | 16,12%     | 14,10%     | 18,99%     | 18,99%     |
| ACUMULADO (%)         |                   | 15,53%    | 31,80%    | 47,92%     | 62,02%     | 81,01%     | 100,00%    |
| TOTAL PARCIAL (R\$)   | <b>261.215,40</b> | 40.572,03 | 42.506,53 | 42.097,59  | 36.835,39  | 49.601,93  | 49.601,93  |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) |                   | 40.572,03 | 83.078,56 | 125.176,15 | 162.011,54 | 211.613,47 | 261.215,40 |

Santa Cruz/RN - 20 de maio de 2020

  
Francisco Deberth de Araújo Filho  
Engenheiro Civil - CREA Nº 2106099703